

1. Beszámoló

Projekt megvalósító:	Pusztadobos Község Önkormányzata
Projekt címe:	Az életminőség javítása és családbarát munkába járást elősegítő új Óvoda Építése Pusztadoboson
Pályázati azonosító:	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00006
Projekt bek.-i költsége:	149771989
Projekt tervezett kezdete:	2017.05. 16.
Projekt tervezett befejezése:	2019.01. 31.
Támogatás mértéke:	100%
Beszámoló időtartama:	2017.06. 02. - 2017. november 14.

Beszámoló tartalma:

Pusztadobos Község Önkormányzata 2017. 06. 02-án támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósággal a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00006 azonosító számú projekt megvalósítására vonatkozóan. Kiválasztásra kerültek a kapcsolódó feladatok ellátást végző vállalkozások.

Tevékenység Megnevezése	Kiválasztott vállalkozás
Kiviteli Tervek és engedélyes tervdokumentáció elkészítése	Haklik Mérnöki Iroda Kft 4800. Vásárosnamény, Táncsics út 51.
Kötelező nyilvánosság biztosítása	Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft 4400. Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
Eszközbeszerezési feladatok elvégzése	Odin-Copy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4700. Mátészalka, Délibáb út 10.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	Haklik Mérnöki Iroda Kft 4800. Vásárosnamény, Táncsics út 51.
Építőipari Kivitelezés	Naményi Építők Kft. 4811. Kisvarsány, Széchenyi u. 84.
Közbeszerzési tevékenység lefolytatása	DFK Centrum Kft. 1095. Budapest, ipari utca 5. B. Lpház V/1.
Projektmenedzsmenti tevékenység ellátása	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 4700. Mátészalka, Hősök tere 9.

Az építőipari kivitelezés 2017. 08. 10 napján a munkaterület átadás-átvétel után indult meg és 2017. november 14-re elérte a 25 %-os készültségi fokot. A következőkben felsorolt munkanemek kerültek teljesítése 2017. november 14-ig:

- Terület-előkészítés,
- Zsaluzás és állványozás,
- Irtás, föld és sziklamunka,
- Síkalapozás,
- Helyszíni beton és vasbeton munka,
- Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése,
- Falazás és egyéb kőműves munkák,
- Szigetelés

Kelt: 2017. november 14.



Dani Attila
Polgármester