

2. Beszámoló

Projekt megvalósító:	Pusztadobos Község Önkormányzata
Projekt címe:	Az életminőség javítása és családbarát munkába járást elősegítő új Óvoda Építése Pusztadoboson
Pályázati azonosító:	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00006
Projekt bek.-i költsége:	149771989
Projekt tervezett kezdete:	2017.05. 16.
Projekt tervezett befejezése:	2019.01. 31.
Támogatás mértéke:	100%
Beszámoló időtartama:	2017.11. 14. - 2018. 02 28.

Beszámoló tartalma:

Az építőipari kivitelezés 2018. 02. 28-án elérte a 50 %-os készültségi fokot. A következőkben felsorolt munkanemek kerültek teljesítésre 2018. 02. 28-ig.

- Tűzivíz tároló kiépítése,
- Zsaluzás és állványozás,
- Előre-gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése,
- Falazás és egyéb kőműves munkák,
- Ácsmunka,
- Égéstermék-elvezető rendszerek,
- Tetőfedés,
- Bádogozás,
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,
- Felületképzés,
- Szigetelés,
- Épületgépészeti csővezeték szerelése,

A kapcsolódó részszámlák kiállításra kerültek. Elszámolásuk folyamatosan történik az eptk rendszeren az irányító hatóság szerint. Az építkezés megfelelő ütemben halad az építési szerződésben vállalt befejezési határidő tartható.

Kelt: Pusztadobos, 2018. 02. 28.



Dani Attila

Polgármester