

3. Beszámoló

Projekt megvalósító:	Pusztadobos Község Önkormányzata
Projekt címe:	Az életminőség javítása és családbarát munkába járást elősegítő új Óvoda Építése Pusztadoboson
Pályázati azonosító:	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00006
Projekt bek.-i költsége:	149771989
Projekt tervezett kezdete:	2017.05. 16.
Projekt tervezett befejezése:	2019.01. 31.
Támogatás mértéke:	100%
Beszámoló időtartalma:	2018. 02 28. – 2018. 06. 11.

Beszámoló tartalma:

Az építőipari kivitelezés 2018. 06. 11-én elérte a 75 %-os készültségi fokot. A következőkben felsorolt munkanemek kerültek teljesítésre 2018. 06. 11-ig.

- Tűzjelző rendszer kialakítása,
- Vakolás és rabricolás,
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,
- Szigetelés,
- Falazás és egyéb kőművesmunkák,
- Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.

A kapcsolódó részszámlák kiállításra kerültek. Elszámolásuk folyamatosan történik az eptk rendszeren az irányító hatóság szerint. Az építkezés megfelelő ütemben halad az építési szerződésben vállalt befejezési határidő tartható.

Kelt: Pusztadobos, 2018. 06. 11.



Dani Attila

Polgármester