

4. Beszámoló

Projekt megvalósító:

**Pusztadobos Község
Önkormányzata**

Projekt címe:

**Az életminőség javítása és családbarát munkába járást elősegítő
új Óvoda Építése Pusztadoboson**

Pályázati azonosító:

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00006

Projekt bek.-i költsége:

149771989

Projekt kezdete:

2017.06. 05.

Projekt tervezett befejezése:

2019.01. 31.

Támogatás mértéke:

100%

Beszámoló időtartalma:

2018. 06 12. – 2018. 11. 30.

Beszámoló tartalma:

Az építőipari kivitelezés 2018. 11. 30-án elérte a 100 %-os készültségi fokot. A következőkben felsorolt munkanemek kerültek teljesítésre 2018. 11. 30-ig.

- Tűzjelző rendszer kialakítása,
- Megújuló Energetika,
- Külső Gáz szerelés,
- Külső víz, -szennyvíz szerelés
- Belső út és parkoló kialakítása,
- Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés,
- Épületgépészeti csővezetékek szerelése,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.

A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósult. A műszaki ellenőri tevékenység szerződés szerint teljesítésre került. A projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosítási feladatok elvégzése folyamatos.

Kelt: Pusztadobos, 2018. 12. 03.



Polgármester