

Pusztadobos község Képviselő-testületének 2010. július 21-én du. 14 órai kezdettel megtartott ülésének

a./ jegyzőkönyve,

b./ tárgysorozata,

c./ határozata

26/2010

d./ rendelete

14-8/2010.

Tárgysorozat:

- 1.) A közösségi park megvalósításával kapcsolatos szerződések módosítása
Előadó: Biró Györgyné polgármester

Pusztadobos, 2010. augusztus 10.



Biró Györgyné
Biró Györgyné
polgármester



PUSZTADOBOS KÖZSÉG
Polgármestere

4565 Pustadobos, Petőfi u. 4.

Tel.:(+36) 45/710-182 Fax:(+36) 45/710-189

E-mail: pustadobos.hivatal@gmail.com, Honlap: www.pustadobos.hu

14-8/2010.

M e g h í v ó

Pustadobos község Képviselő-testületét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján

2010. július 21-én (szerdán) du. 14 órára

ö s s z e h í v o m.

N a p i r e n d - t e r v e z e t

- 1.) A közösségi park megvalósításával kapcsolatos szerződések módosítása
Előadó: Biró Györgyné polgármester

Pustadobos, 2010. július 16.



Biró Györgyné
Biró Györgyné
Polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pusztadobos község Képviselő-testületének 2010. július 21-én du. 13 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pusztadobos

Jelen vannak: Biró Györgyné polgármester, Czentrár László, Czentrár Mihály, Deák György, Fekete Miklós, Lőrincz Valéria, Sata Bertalanné ifj.Tóthfalusi József képviselők

Távolmaradását előzetesen bejelentette

Jakab András
Király László képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:

Dr. Nagy Ervin jegyző
Jóni János cigány kisebbség elnöke

I. Napirend előtt:

Biró Györgyné polgármester köszönti a meghívott vendégeket, és a megjelent képviselőket.

Megállapítja, hogy a 10 fő képviselőből 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Javasolja a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontok megtárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta.

II. N a p i r e n d i pontok megtárgyalása:

Tárgy: 1.) Tsp. A közösségi park megvalósításával kapcsolatos szerződések módosítása

Előadó: Biró Györgyné polgármester

Biró Györgyné elmondja, hogy a Képviselő-testületi döntés alapján a Nemesis Invest Zrt-vel generál vállalkozási szerződés megkötésére került sor 2010. május 26-án. A szerződés szerint a megvalósításra kerülő létesítményt a vállalkozó ajánlatában vállaltaknak megfelelően 2010. 07. 30.-ig kell elkészíteni.

A kivitelezés előrehaladásának vizsgálata során megállapítható, hogy a megvalósítás határidejét módosítani szükséges. A módosítás indoka, hogy a folyamatos nagy mennyiségű leesett csapadék miatt a műszaki előírásokban, szabványokban meghatározottak és a tervező által rögzített műszaki paraméterek nem tarthatóak. A munkaterület kötött talaj összetétele miatt nem járható, a munkagépek közlekedése veszélyessé vált.

A gyakori esőzések feláztatták az altalajt, így a földmunkában olyan mértékben felázás keletkezett, hogy az altalaj a teherbírását elvesztette.

Ezen körülmények miatt a tervben szereplő burkolati réteg bedolgozása nem lehetséges, illetve nem kivitelezhető. A tartósan elhúzódó csapadékos időjárás a kertészeti munkák elvégzését is hátráltatja.

Mindezen körülmények alapján a kivitelezővel a megrendelő szerződését módosítani szükséges a teljesítés határidejeként szeptember 15-ét javaslom megjelölni.

Az OTP. hitelszerződés 4.) pontjában foglaltakat is módosítani kell, hogy a hitel igénybevételének határideje, 2010. szeptember 30.-a legyen.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotja:

**PUSZTADOBOS KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2010. (VII.21.)**

h a t á r o z a t a

a közösségi park megvalósításával kapcsolatos szerződések módosításáról

A Képviselő-testület:

- 1.) Dönt a Pusztadobos község Önkormányzat és a Nemesis-Invest Zrt. között 2010. május 26-án létrejött **generál vállalkozási szerződés módosításáról.**
- 2.) A módosítás a szerződés 4. fejezet 4.1 pontját érinti, a létesítmény szerződésszerű megvalósítása a munkaterület átadásának napjától számítva, a vállalkozó ajánlatában vállalt 2010. 07. 30-a helyett **a teljesítés határideje 2010. szeptember 15-re módosul.**
- 3.) A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
- 4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemesis Invest Zrt-vel a generál vállalkozási szerződés módosítását aláírja.
- 5.) Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az OTP. Bank Nyrt-vel létrejött 1-2-10-4400-0444-4 szerződésszámú rendelkezésre állási hitelre vonatkozó **hitelszerződés módosításával** kapcsolatos intézkedést tegyék meg, a hitelszerződés módosítását írják alá.

Mivel több kérdés napirend nem volt, Biró Györgyné polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést bezárta.

K.m.f.


Biró Györgyné
polgármester




Dr. Nagy Ervin
jegyző

Jelenléti ív

Pusztadobos Község Képviselő-testületének
2010. július 21-én du. 14 órai kezdettel
tartott ülésen részt vett

Képviselőről

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1./ Biró Györgyné |  |
| 2./ Czentnár László | |
| 3./ Ifj. Czentnár Mihály |  |
| 4./ Deák György | |
| 5./ Fekete Miklós |  |
| 6./ Jakab András |  |
| 7./ Király László |  |
| 8./ Lőrincz Valéria | |
| 9./ Sata Bertalanné |  |
| 10./ Ifj. Tóthfalusi József |  |

Tanácskozási joggal jelen volt:

- | | |
|-----------------------|--|
| Jóni János CKÖ elnök | |
| Dr. Nagy Ervin jegyző |  |
| | |
| | |
| | |